

# Frol barnehage

Bortkjøring av masser

# Frol Barnehage

## Orientering om fjerning av overskuddsmasser

- Grunnlag:
- Statens forurensingstilsyn  
veileder TA2261 -  
Jordforurensing i barnehager og  
lekeplasser
- Forurensingsloven
- Rapport fra Sweco -Frol  
Barnehage, innledende  
miljøteknisk grunnundersøkelse
- Vurderinger fra konsulent:
  - Massebalanse
  - Geoteknisk stabilitet i prosjektet
  - Stram tidsplan
  - Forurenset grunn skal kjøres til  
deponi
- Vurdering fra byggherren
  - Regelverket
  - Tidsplan
  - Kostnader

# Kontakt med

- Internt

  - Plan byggesak

  - landbruk

  - Miljø

- Eksternt

  - Telefon til 2 saksbehandlere  
hos fylkesmann.

  - Epost til NIBIO

  - Innherred renovasjon

- Felles for alle henvendelser:

  - Ingen har hørt om  
problemstillingen – henviser til  
forurensingsloven

  - Fikk god hjelp av IR.



LEVANGER KOMMUNE  
Postboks 130  
7801 LEVANGER  
Norge

Deres ref. Håvard Heistad  
Frol barnehage

Byggmesteran AS  
Russervegen 6,  
7652 Verdal, Norge

Foretaksregisteret:  
986798676 MVA

Telefon: 950 77 300  
E-post: post@byggmesteran.no  
Web: www.byggmesteran.no

#### FAKTURA

Fakturanr: 11127  
Fakturadato: 06.08.2020  
Vår ref: Morten Myhre  
Kundenr: 10150  
Side: 1

#### BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 03.09.2020  
Kontonr: 8673 12 65986  
KID: 101500111279

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	MVA	BELØP
Ekstrakostnader forurenset masse	1	stk	234 000,00	25%	234 000,00
			Sum eks. MVA		234 000,00
			25% MVA av 234 000,00		58 500,00
			<b>Beløp å betale NOK</b>		<b>292 500,00</b>



Innherred Renovasjon

Telefon: 74 02 88 40  
E-post: post@ir.nt.no

Innherred Renovasjon  
Russerveien 10  
7652 VERDAL

eFaktureref.: 05572301

NO 971 217 391 MVA  
Foretaksregisteret

Levanger Kommune  
Fakturamottak Verdal  
Postboks 130  
7601 LEVANGER

Fakturert	02.07.2020
Forfall	02.08.2020
Kundenummer	55723
Referanse	640104 Frol Barnehage
KID	20070000055723012

**Fakturanr.: 2020141636**

Vare	Varenavn		Netto	MVA	Å betale
0117	Etterdriftsfondgebyr	(1051600 kg * 0,05 kr) - Utført: 30.06.2020, 640104 Frol Barnehage	52 580,00	13 145,00	65 725,00
1604	Forurenset masse	(1051600 kg * 0,45 kr) - Utført: 30.06.2020, 640104 Frol Barnehage	473 220,00	118 305,00	591 525,00
			131 450,00		657 250,00

For informasjon om våre tjenester og dine rettigheter, se "ditt og vårt ansvar" på [www.ir.nt.no](http://www.ir.nt.no)

Etter forfall påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrentesats.

Totalt kroner  
759.800 eks. mva.  
949.750 inkl. mva.

# Konsekvenser for barnehagen

- I alle prosjekt er det en uforutsettpost  
I dette prosjektet ca. 3-4 % av totalsummen.
- Bortkjøring blir belastet budsjett for uforutsett.
- Barnehagebygget, kvaliteten inn og ute blir ikke berørt.

# Og til slutt

- Ja det kunne vært gjort på annet vis.
- Beslutningen ble tatt i forhold til :
  - Lover/forskrifter
  - Veileder
  - Framdriftsplan
  - Kostnader
  - Ansvarsforhold