SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING AV UTVENDIGE SANITÆRANLEGG
MED FERDIGMELDING

FELLESSKJEMA FOR BRUK I KOMMUNENE: Levanger og Verdal

1. ANSVARLIG UTFØRENDE

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser

- Installasjonsarbeidet vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement (Kommunalt Sanitærreglement, Normalreglement for sanitæranlegg – Tekniske bestemmelser, ISBN 82-446-0432-8 og lokal Forskrift om påslipp av olje - og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune**).
- Funksjonsprøve av avløpet vil bli foretatt.
- Gammel ledning ute av funksjon vil bli plugget på hovedledning.
- Spillvannsledninger som legges er røde / oransje og overvannsledninger som legges er svarte.
- Spillvann og overvann legges i separate ledninger.
- Ferdigmelding vil bli levert kommunen av ansvarlig utførende senest 1 uke etter at arbeidet er fullført.
- Ved ny tilkobling i Levanger kommune blir vannmåler montert dersom det ikke er gjort tidligere.

Ansvarlig utførende (Firma / Etat / Person)*	Dato*	Underskrift*
Kontaktperson*	Telefon / Mobiltelefon	E-post

2. EIENDOM

Gate- / Vegnavn / Eiendomsnavn*	Gnr.*	Bnr.*

Eiendomstype*: ☐ Boligeiendom ☐ Hytte- / fritidseiendom ☐ Næringseiendom ☐ Gårdsbruk

3. ANLEGGSEIER

Som eier/drifter av anlegg / eiendom forplikter jeg meg til å overholde gjeldende Sanitær- og avgiftsbestemmelser.

Navn*	Underskrift*

4. TYPE ARBEID

☐ Søknad om tilkobling og abonnent til offentlig anlegg ⇒ Søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-2

☐ Søknad om reparasjon / endring / omlegging ol. av sanitæranlegg tilknyttet offentlig anlegg

☐ Avløpsinstallasjoner ☐ Vanninstallasjoner

☐ Utkobling slamavskiller ☐ Annet

Merknader

☐ Oljeutskiller ⇒ Søknadspliktig etter forurensningsforskriftens § 15-4 og lokal forskrift** ved etablering/utvidelse

☐ Fettutskiller ⇒ Søknadspliktig etter lokal forskrift om påslipp av avløpsvann § 2-3** ved etablering/utvidelse

Arbeidet er planlagt fullført (dato / uke / mnd*):

5. BEHANDLING
(Fylles ut av kommunen)

☐ **Søknaden er med hjemmel i kommunens gjeldende** Sanitærreglement og/eller lokal forskrift om påslipp av avløpsvann § 2-3** **godkjent på følgende betingelser:**

☐ Situasjonsplan for utvendige ledninger skal vedlegges ferdigmelding.

☐ Anleggseier er ansvarlig for at vannmåler blir montert av godkjent rørlegger.

☐ Kommunen skal anvise tilkoblingssted.

Merknader

Kommune	Dato	Underskrift og stempel fra kommunen

6. FERDIGMELDING
(Fylles ut av ansvarlig utførende når arbeidet er utført)

Herved meldes at sanitærinstallasjoner er utført i henhold til denne søknad

☐ Ny tilkobling er foretatt den (dato):

☐ Avløpet er funksjonsprøvd og funnet i orden den (dato):

☐ Spillvann og overvann er separert den (dato):

☐ Gammel ledning er plugget på hovedledning den (dato):

☐ Slamavskiller er utkoblet den (dato):

☐ Situasjonsplan for utvendige ledningsanlegg er vedlagt og oppfyller krav til situasjonsplan for utvendige ledninger.

Veiledning ferdigmelding:

- **Utfylt ferdigmelding leveres kommunen senest en uke etter at arbeidet er utført.**
- **Avkryssing skal stemme med egenerklæring og betingelser for godkjenning.**
- **Dato(er) skal være påført.**

Sted*	Dato*	Ansvarlig utførendes underskrift*

***Feltet skal alltid fylles ut. **Gjelder Levanger kommune. Skjemaet finnes her: http://www.levanger.kommune.no/Global/skjema/tilkobling.doc Sist revidert: HAB 20.09.2019**